

## 监理日志

项目名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 项目		
日期:2017 年 09 月 03 日, 星期日	天气:小雨转多云, 温度: 14℃~21℃,风向: 南风: 风力:  2~3	
一、施工内容		
施工部位	施工内容	资源投入量
二期工程	1.一期南村镇环秀村 2-2#, 支架, 组件安装。 2.二期环秀继续修进场道路; 3.道庄村场平, 打孔, 浇筑; 4.南岭上村场平, 打孔, 浇筑; 5.南岭上村支架安装。 6.南岭上村组件安装 7.道庄村桥架到货到货(取样验证, 质量合格, 卸货, 无安全隐患。	15 人  挖机 7 台 打桩机 4 台 15 人 铲车 1 台, 搅拌机一台  15 人  10 人  吊车一台
二、施工进度		
施工部位	施工内容	施工进度
二期工程	1.一期南村镇环秀村 2-2#, 支架, 组件安装。 2.二期环秀继续修进场道路; 3.道庄村场平, 打孔, 浇筑; 4.南岭上村场平, 打孔, 浇筑; 5 南岭上村支架安装。 6 南岭上村组件安装 道庄村桥架到货到货(取样验证, 质量合格, 卸货, 无安全隐患。	97%  93%  38%  45%  18%  8%

三、施工质量问题

责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
江苏卓越新能建设工程有限公司	南岭上村	支架安装	打的孔两点之间距离超出图纸要求 40 公分	图纸数据	找负责人协商，下发通知单

四、监理工作情况

组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果
/	/	/	/	/

五、签发监理文件台账

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复
/	/	/	/

六、之前问题整改复查情况

施工部位	存在问题	复查情况	整改实效





工地巡视 20170903

本日监理人员

刘金堂 李保君 王安红

