

监理日志

项目名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 项目					
日期:2017 年 09 月 06 日, 星期三		天气:晴，温度：16℃～26℃,风向：北风： 风力:1~2 级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
二期工程		1.一期南村镇环秀村 2-2#， 支架，组件安装。 2.二期环秀继续修进场道路； 3.道庄村场平； 4.南岭上村场平， 5.南岭上村支架安装。 6 檩条到货（取样验证，质量合格，卸货无安全隐患。		15 人 挖机 5 台 15 人 吊车一台	
二、施工进度					
施工部位		施工内容		施工进度	
二期工程		1.一期南村镇环秀村 2-2#， 支架，组件安装。 2.二期环秀继续修进场道路； 3.道庄村场平； 4.南岭上村场平， 5.南岭上村支架安装。 6 檩条到货（取样验证，质量合格，卸货无安全隐患		98.5% 95% 40% 47% 20%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	

/	/	/	/	/
五、签发监理文件台账				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	
/	/	/	/	
六、之前问题整改复查情况				
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效	
  工地巡视 20170906				
本日监理人员	刘金堂 李保君 王安红			