

## 监理日志

项目名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 项目					
日期:2017 年 09 月 08 日, 星期五		天气:晴, 温度: 19℃~28℃,风向: 南风: 风力:1~2 级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
二期工程		1.一期南村镇环秀村 2-2#, 支架, 组件, 汇流箱安装。 2.二期环秀继续修进场道路; 3.道庄村场平, 浇桩, 打孔。 4.道庄村支架安装 5.南岭上村因林业局检查, 暂时停工。 6.道庄村, 南岭上村逆变器, 组件到货(取样验证, 质量合格, 卸货无安全隐患)。		15 人  挖机 3 台 打桩机两台  15 人  吊车一台	
二、施工进度					
施工部位		施工内容		施工进度	
二期工程		6.一期南村镇环秀村 2-2#, 支架, 组件, 汇流箱安装。 7.二期环秀继续修进场道路; 8.道庄村场平, 浇桩, 打孔。 9.道庄村支架安装 10.南岭上村因林业局检查, 暂时停工。 6.道庄村, 南岭上村逆变器, 组件到货(取样验证, 质量合格, 卸货无安全隐患)。		100%  97%  42%  15%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况

四、监理工作情况

组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果
/	/	/	/	/

五、签发监理文件台账

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复
/	/	/	/

六、之前问题整改复查情况

施工部位	存在问题	复查情况	整改实效



工地巡视 20170908

本日监理人员	刘金堂 李保君 王安红
--------	-------------

