

# 监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期20MW项目

|                |                                                                                 |    |                 |    |         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|---------|
| 日期             | 2017年09月11日 星期一                                                                 | 气候 | 晴               | 气温 | 15℃~27℃ |
| 监理单位动态:        | 现场巡视                                                                            |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |         |
| 施工方人员动态:       | 现场施工                                                                            |    |                 |    |         |
| 施工机械动态:        | 挖机6台                                                                            |    |                 |    |         |
| 施工进度情况<br>施工部位 | 1. 道岔坑开挖, 下午3:30开始.<br>2. 道岔支架安装及组件安装.<br>3. 环秀区域修建进场道路.<br>4. 南岭上村应业主要求继续暂停施工. |    |                 |    |         |
| 检查发现的问题        | ① 巡检, 现场组件安装个别组串安装板子, 两头外漏不一样长.                                                 |    |                 |    |         |
| 处理措施、意见、结果     | ①. 现场通知: 项目经理 陈亮及施工班组长 申恩荣、班组成员及工.                                              |    |                 |    |         |
| 协调内容<br>或其他    | 今天下午4点多钟, 合作方人员及供电公司负责人到现场协调.                                                   |    |                 |    |         |
| 记录人            | 王安仁                                                                             |    | 总监签阅            |    |         |