

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村乡五虎村光伏发电二期20MW项目

日期	2017年09月12日 星期三	气候	晴	气温	14℃~27℃
监理单位动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场施工					
施工机械动态: 4台挖机、5台工程车					
施工进度情况	1. 道庄箱变基础开挖完一个 2. 道庄支架组件安装。 3. 南岭上村停工状态 4. 五虎村区域修缮进场道路				
检查发现的问题	1. 巡视现场道庄村接地焊接措施面不够, 有焊渣残留 2. 在现场巡检发现有9个人不戴安全帽				
处理措施、意见、结果	① 下发监理工程师通知单 ② 在现场已通知施工方安全员及班组长中国荣让9个人全部戴好安全帽。				
协调内容或其他	今天对南岭上村停工, 草越办法, 签证机器, 设备人员联系单, 签字。				
记录人	王迪仁		总监签阅		