

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇王东村光伏发电二期 20MW项目

日期	<u>2017年09月13日 星期三</u>	气候	<u>晴</u>	气温	<u>15℃~25℃</u>
监理人员动态: <u>现场巡视</u>		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: <u>现场施工</u>					
施工机械动态: <u>台挖机, 一台铲车</u>					
施工进度情况	<u>1. 道庄箱变基础垫层浇筑完成</u> <u>2. 道庄支架、组件安装</u> <u>3. 道庄环网接地焊接</u> <u>4. 环网修建进场道路</u> <u>5. 南岭上村暂停施工</u>				
检查发现的问题	<u>1. 南岭上村部分螺丝未紧固到位, 支架安装不平整, 呈现扇面状, 临时用电不符合临时用电规范要求, 乱接。</u> <u>2.</u>				
处理措施、意见、结果	<u>① 下发监理工程师通知单</u> <u>② 现场已通知施工方安全员及班组长进行整改。</u>				
协调内容或其他	<u>开第四次监理例会。</u>				
记录人	<u>王敏仁</u>	总监签阅			