

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇五东村光伏扶贫二期20MW项目

日期	2017年09月22日 星期五	气候	晴	气温	15℃~27℃
监理人员动态: <u>现场巡视</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>现场施工</u>					
施工机械动态: <u>2台挖机</u>					
施工进度情况	1. 道庄组体安装完成10组. 5. 南岭上村接业主暂未暂停施工 2. 道庄逆变器安装2台 3. 道庄逆变器-汇流箱接线 4. 环东修建进场道路.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	清点南岭上村机械: 4台挖机 4台打桩机, 一台叉车, 2台装载机				
记录人	王亚新		总监签阅		