

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

日期	<u>2017</u> 年 <u>10</u> 月 <u>14</u> 日 星期 <u>6</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>9℃-15℃</u>
监理人员动态:	<u>3人</u>	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	<u>管理人员8人, 施工人数26人</u>				
施工机械动态:	<u>4台机械、设备</u>				
施工进度情况	道庄施工现场: 打孔, 孔桩浇筑, 箱变基础浇筑垫层, 场平, 今日场平完成90% (总工程量)				
检查发现的问题	监理巡查, 发现问题: ① 部分孔桩浇筑震捣不到位, 造成蜂窝, 降低凝固强度. ② 二次浇筑前, 土块杂物未清理干净, 影响上下连接, 造成凝固不良.				
处理措施、意见、结果	提出建议: ① 采取有效措施, 要求有震捣经验的工人做震捣, 并认真检查. ② 二次浇筑前安排人员仔细清理周边杂物, 确保二次浇筑质量.				
协调内容或其他	无				
记录人	<u>李保君</u>	总监签阅			