

监 理 日 志

工程名称: 新绛县泽州县南村镇环爱村光伏发电项目

日期	<u>2017</u> 年 <u>10</u> 月 <u>15</u> 日 星期 <u>12</u>	气候	<u>阴.小雨</u>	气温	<u>9℃-14℃</u>
监理人员动态: <u>3人</u>		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: <u>管理人员8人, 施工人员29人</u>					
施工机械动态: <u>4台机械设各</u>					
施工进度情况	道庄施工现场: 打孔. 孔桩浇筑. 支架安装. 场平已完成				
检查发现的问题	预埋管正处在紧固期, 安装支架时应注意对预埋管的固定保护, 不得碰撞, 不得撬动, 轻拿轻放, 确保预埋管的施工质量. 打孔机打孔污染太大, 污染到镀锌板上面.				
处理措施、意见、结果	要求各班组在班前会上对员工做好安装技术交底及安全施工注意事项. 靠镀锌板的地方污染的板子让停工, 当天用气泵清理.				
协调内容或其他	无				
记录人	<u>李东君</u>		总监签阅		