

监 理 日 志

工程名称: 新建泽州县南村镇环秀村光伏电站项目

日期	2017 年 10 月 16 日 星期 1	气候	阴.小雨	气温	9℃-11℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员8人. 施工队23人				
施工机械动态:	1台				
施工进度情况	支路安装. 打孔. 预埋管件浇筑.				
检查发现的问题	检查中发现装支路过程中少数立柱有倾斜现象 不符合设计要求.				
处理措施、意见、结果	要求各班组在安装立柱时要使用吊坠和水平尺对立柱做认真的检查. 符合设计要求. 通过班组的认真检查. 立柱的安装效果良好.				
协调内容或其他	无				
记录人	李得君		总监签阅		