

监 理 日 志

工程名称: 新建鲁城市沂州市南村镇环东村光伏发电项目(二期20MWp)

日期	2017年12月24日 星期二	气候	阴	气温	8℃~19℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员8人, 施工员48人					
施工机械动态: 打桩机4台, 挖机4台					
施工进度情况	1. 道庄桩基基础打桩完成 232个, 2. 道庄桩基基础浇筑完成 377个 3. 道庄支架安装完成 10组, 组架安装完成 75组.				
检查发现的问题	现场临时用电不规范, 其 支架螺丝缺少垫片.				
处理措施、意见、结果	要求施工班组现场整改, 整改后符合临时用电要求. 下发整改通知单 ZZSD-02-CZZH-B.07-008.				
协调内容或其他					
记录人	王亚新		总监签阅		