

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏项目(2期) 20MWp

日期	2017年10月25日 星期三	气候	阴	气温	7℃~18℃
监理人员动态:	2	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员8人, 施工队48人				
施工机械动态:	挖机一台, 装载机一台				
施工进度情况	1. 道庄桩基础打桩完成110个, 桩基础浇筑完成300个, 2. 支架安装完成24组, 组件安装完成40组, 3. 逆变器安装完成10台, 汇流箱安装完成2台.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王立新		总监签阅		