

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏电站项目二期 20MW.

日期	2017 年 10 月 27 日 星期五	气候	多转晴.	气温	7°~21°
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员 5人 施工人员 28人					
施工机械动态: 钩机 1台 打桩机 1台 工作车 1台.					
施工进度情况	1. 道庄支架组件板安装 20组. 2. 道庄环网接地扁钢焊接、桥架安装. 3. 环秀打桩. 钩机场地平整. 4. 下午3点				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	下午3点在甲方会议室开工程监理例会. 会议内容: 汇报安全进度. 汇报15日道庄并网. 及环秀进度情况. 下周做施工进度计划. 报告. 及垃圾清理问题.				
记录人	刘金堂		总监签阅		