

监 理 日 志

工程名称: 黔东南州岑巩县南林镇环乡村光伏电站二期 20MW

日期	2017年10月28日 星期六	气候	晴	气温	16~28℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员1人 施工队46人				
施工机械动态:	钩机3台 打孔机2台 铲车2台				
施工进度情况	1. 通名支架组件板安装 2/组 2. 通名电主排架铺设 20米 钩机挖3米至电主沟50米 3. 环乡 2台打孔机打孔 1台钩机场平 1台钩机机窝修路 4. 环乡 浇筑基础、浇筑运输商混 C30、6立方、浇筑140孔				
检查发现的问题	巡检发现 浇筑的桩有个别不垂直。				
处理措施、意见、结果	现场通知组长, 尽快交套桩的垂直度。				
协调内容或其他	通名方石线协调好。				
记录人	刘继		总监签阅		