

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期20MWp)

日期	2017年11月1日 星期三	气候	晴	气温	2℃~13℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 进场3台箱变.			
施工方人员动态:	施工人员53人,				
施工机械动态:	挖掘机3台, 打桩机2台				
施工进度情况 施工部位	1. 道庄. 支架备料10组, 组件安装10组 备料10组 2. 道庄 电缆敷设2.5MW 3. 环秀放点400个, 累计1820个, 打桩245个, 累计1635个 4. 支架安装15组, 备料40组, 组件备料40组				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	王立新		总监签阅		