

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期)20MW/1

日期	2017年11月02日 星期四	气候	晴	气温	4℃~17℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员4人, 施工人员53人					
施工机械动态: 挖掘机3台, 打桩机2台					
施工进度情况	1. 道庄支架、组件备料10组, 接地焊接完工10%。 2. 道庄电缆桥架敷设10%。 3. 环秀放点52处, 打桩287个, 浇桩415个 4. 环秀支架安装15组。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王亚新		总监签阅		