

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(2期)20MWp1

日期	2017年12月05日 星期二	气候	晴	气温	-5℃~6℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员10人, 施工人员30人					
施工机械动态: 挖机1台, 打桩机1台					
施工进度情况	环秀: 1. 支架安装完成7组 2. 打桩完成80个 3. 电缆桥架安装完成 4. 环秀新增土地定点放线 5. 逆变器汇流箱安装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王亚新		总监签阅		