

监 理 日 志

工程名称: 新建海城市泽州县南村镇王家村光伏发电项目(2期) 2017.12.25

日期	2017年12月25日 星期三	气候	晴	气温	-5℃~6℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员10人, 施工人员35人					
施工机械动态: 挖掘机1台, 打桩机1台					
施工进度情况	环节: 1. 支架安装完成5组. 5. 逆变器安装完成8台. 2. 新挖土地平整. 6. 电缆桥架安装. 3. 打桩完成50个. 4. 桩基基础浇筑完成80个.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王立新		总监签阅		