

监 理 日 志

工程名称: 黔东南州南寨乡南寨村光伏发电项目二期 20MW

日期	2017 年 4 月 07 日 星期四	气候	多云转晴	气温	17°~7°
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员 9 人, 施工人员 18 人					
施工机械动态: 汽车吊 1 辆, 运输车 1 辆, 挖掘机 2 台, 搅拌机 1 台, 打桩机 1 台					
施工进度情况	1. 道庄挖开电缆沟, 打对拉孔, 组件板架电缆。 2. 升压站外电缆沟加深。 3. 环秀挖开机坑, 打桩 1300。 4. 环秀浇筑砼基础桩, 2800。组变基础拆模。 5. 环秀支架组件板安装 18 块。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	升压站外电缆沟深度整改完成, 变更单已回复。				
协调内容或其他					
记录人	刘继		总监签阅		