

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市沁源县南林镇环秀村光伏电站二期20MW.

日期	2017年4月10日 星期五	气候	晴	气温	12~1℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员9人 施工人员12人					
施工机械动态: 挖掘机1台, 打桩机1台					
施工进度情况	1. 环秀 支架组件板安装 18组. 2. 升压站外用回填. 3. 道路族古石线组串接组. 旁电兰桥架 4. 升压站外井				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	环保有 ^暂 碍 碍 停 工 工...				
记录人	刘书	总监签阅			