

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽县南村镇环秀村光伏发电项目二期20MW

日期	2017年4月4日 星期六	气候	多云	气温	0°~8°
监理单位动态:	2人				
施工方人员动态:	管理人员9人 施工队员56人				
施工机械动态:	小型挖掘机1台 自卸运输车1辆				
施工进度情况	1. 环秀、砾站孔浇筑 180° 箱变基础开挖。 2. 支架组件安装 16组 运输支架材料20组。 3. 环秀环网接地沟挖 260M。 4. 道床下压线槽挖、组串电缆敷设、电杆横架敷设。 5. 升压站外圈护坡开挖。				
检查发现的问题	巡检中,发现箱变基础开挖后土没待净。				
处理措施、意见、结果	现场已通知,施工方技术员张工及班组长。 已告知,把基础内松土清理干净后方可进行 下道工序。 已清理完成。				
协调内容或其他					
记录人	刘 芳		总监签阅		

材料进场、取样见证、合格情况
 材料送检: 16 3根
 12 3根
 10 3根