

监 理 日 志

工程名称: 敦化市城市污水处理厂二期20MW.

日期	2017年4月13日 星期一	气候	晴	气温	0~15℃
监理人员动态: 2人.		材料进场、取样见证、合格情况: 钢筋取样见证合格.			
施工方人员动态: 管理人员9人, 施工人员58人					
施工机械动态: 挖掘机1台, 吊车1辆, 自卸汽车1辆.					
施工进度情况	1. 沟槽、挖掘机挖土方及回填、汇流箱接线。 2. 环网支架组件板安装 20组 3. 环网接地线敷设、往现场二次倒料 4. 环网从南岭上村挖环网二次倒材料。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	环网、打孔暂停。				
记录人	刘建强		总监签阅		