

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市沁水县南村镇环秀村光伏发电项目二期 20MW.

日期	2017年4月14日 星期三	气候	晴	气温	12~0°
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员11人 施工人员53人					
施工机械动态: 挖掘机3辆 打桩机2台 二次运料车辆.					
施工进度情况	1. 道岔至压电兰沟回填. 2. 升压站. 外圈护坡砌片石. 3. 环秀场平. 打桩 260个. 4. 环秀电兰桥架架设. 5. 环秀支架组件安装 16组 6. 环秀浇筑桩孔 200个 7. 环秀电器材料二次倒运.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘志强		总监签阅		