

监 理 日 志

工程名称: 新建城市湿地公园南镇环村光伏发电项目二期 20MW

日期	2017年4月16日 星期四	气候	多云	气温	12°~0°
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员12人 施工员60人				
施工机械动态:	挖掘机2台 打桩机2台 铲车2辆 自卸汽车1辆				
施工进度情况 施工部位	1. 逆变器、电器消缺。 2. 环壳支架组件板安装21组。 3. 环壳光伏底座板孔180个。箱变基础地板1个。 4. 环壳电工汇流箱、逆变器安装、电连接架、支垫、防雷接地安装。				
检查发现的问题	1. 巡检中发现有一组支架基础孔偏差轴线。 2. 砼浇筑中,有个别基础振捣不到位表面不光滑。				
处理措施、意见、结果	对上述问题下发整改单 Z3SD-02-CZH-B07-012				
协调内容 或其他					
记录人	胡冬冬		总监签阅		