

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(220kV)

日期	2017年11月18日 星期六	气候	晴	气温	5~13℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 环秀1#箱变到场 120X3电缆到场 二盘X500M.			
施工方人员动态:	监理单位12人 施工人员66人				
施工机械动态:	挖掘机、装载机各1台				
施工进度情况	1. 道庄进场道路铺石子. 2. 环秀支路安装15组, 组铁架10组. 3. 环秀杆孔完成200个. 4. 环秀直流电线路敷设完成1MW.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王亚新		总监签阅		