

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期) ZHWP1

日期	2017年11月19日 星期四	气候	阴	气温	-12~6℃
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员1人, 施工人员66人					
施工机械动态: 吊车2台, 吊杆1台					
施工进度情况	1. 环秀2号箱变基础浇筑完成. 2. 环秀支架、横担安装完成20组. 3. 环秀组件安装完成15组. 4. 环秀桥架安装完成10%.				
检查发现的问题	环秀杆孔相对位置尺寸偏差较大				
处理措施、意见、结果	现场要求施工班组重新施工.				
协调内容或其他	现场从南村上村二次截运材料至环秀.				
记录人	王立新		总监签阅		