

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇王东村光伏发电项目(二期)20MWp/

日期	2017 年 11 月 20 日 星期二	气候	晴	气温	-2℃~9℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 从南岭上村运材料到王东村。			
施工方人员动态: 管理人员10人, 施工队员66人					
施工机械动态: 打桩机1台, 吊车1台, 铲车2辆。					
施工进度情况	环 1、支架组件安装 13组。 2 砼浇筑孔桩 200个。 3、电缆敷设箱变至逆变器接线、电缆桥架敷设。 4 什东站、砌护坡、铲车运石头。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘志强		总监签阅		