

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(25kw/20MWp)

日期	2017年11月22日 星期三	气候	多云	气温	6~30
监理人员动态:	2人 资料签字	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员2 施工员5人				
施工机械动态:	打孔机1台 铲车1辆				
施工进度情况	1. 汇流箱、逆变器接线240电缆敷设 2. 支架、组件板安装16组 3. 打孔230个 4. 浇筑砼立柱孔230个				
检查发现的问题	巡查发现有1个支架板不垂直				
处理措施、意见、结果	现场跟踪把板修好				
协调内容或其他					
记录人	刘继		总监签阅		