

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(2x6700MWp)

日期	2017年11月24日 星期五	气候	晴	气温	3℃~10℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员1人, 施工人员66人					
施工机械动态: 挖掘机1台					
施工进度情况	1. 环秀支架安装完成15组, 2. 环秀组件安装完成12组, 3. 环秀逆变器、汇流箱安装10%, 4. 环秀桩基础浇筑完成180个。				
检查发现的问题	组件边压块安装不到位。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工班组整改。				
协调内容或其他	环秀场平村民阻工。				
记录人	王亚新		总监签阅		