

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(2期)20MW/

日期	2017年11月30日 星期四	气候	晴	气温	5℃~7℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员10人, 施工人员60人					
施工机械动态: 挖掘机1台					
施工进度情况	环秀 1. 支架安装完成 5组 2. 组件安装完成 6组 3. 电缆桥架安装完成 5% 4. 箱变基础浇筑完成 1个				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王立新		总监签阅		