

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村乡环东村光伏发电项目(2#) (2014.11.17)

日期	2017年12月13日 星期二	气候	晴	气温	-5℃~6℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理员10人 施工队员30人				
施工机械动态:	打桩机1台 挖掘机1台				
施工进度情况	环东: 1. 支架安装完成8组 2. 桩孔完成8个 3. 电气沟槽				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王亚新	总监签阅			