

# 监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏项目(2块)20MWp

日期	2017年12月08日 星期五	气候	晴	气温	-5℃~6℃
监理单位动态:	2人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	管理人员10人, 施工员30人				
施工机械动态:	挖掘机1台, 打桩机1台				
施工进度情况	环秀 1. 支架安装完成8组. 2. 组件安装完成5组. 3. 打孔完成50个. 4. 桩基础浇筑完成6个. 5. 逆变器安装完成6台. 7. 电缆桥架完成5%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	电力质检站检查.				
记录人	王亚新		总监签阅		