

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽升县南村镇环秀村光伏发电项目12期20MWp1

日期	2017年12月09日 星期六	气候	晴	气温	-2℃~8℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员10人, 施工员30人					
施工机械动态: 打桩机1台					
施工进度情况	环秀: 1. 支架安装完成7组 5. 逆变器接线完成7% 2. 组件安装完成5组 3. 打桩完成60个 4. 电缆桥架敷设完成5%				
检查发现的问题	支架紧固螺丝未紧固到位				
处理措施、意见、结果	现场立即要求施工人员进行整改完成。				
协调内容或其他					
记录人	王亚新	总监签阅			