

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇东沟村光伏发电项目二期 20MWp

日期	2017年12月10日 星期日	气候	晴	气温	8°~ -5°
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员9人 施工员56人					
施工机械动态: 打桩机1台 挖掘机2台 吊车1辆 汽车1辆 混凝土搅拌汽车1辆					
施工进度情况	1. 支架、组件安装 115组 8组 2. 砼浇筑柱孔 115个 3. 桥件敷设 逆变器接线, 高压电缆240敷设 4. 4#方阵桩孔打桩 130个 5. 1#箱变安装 1台 6. 升压站砌护坡				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘继		总监签阅		