

监 理 日 志

工程名称: 新建平城市浮山乡南村溪环乡村光伏电站项目二期 20MWp

日期	2017 年 12 月 12 日 星期三	气候	多云	气温	0° ~ -5°
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 箱变油取样 道庄 1-2# 环变箱变油取样 3-5#			
施工方人员动态:	管理人员 8人 施工队 48人				
施工机械动态:	挖振机 1台 打桩机 1. 洗桩 1辆				
施工进度情况	环 1. 支架组件安装 6组. 2. 组件板电缆敷设. 3. 240. 支压电缆 敷设 到 3号箱变. 4. 升压站外护坡砌水沟.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	文继		总监签阅		