

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目二期20MWp.

日期	2017年12月18日 星期三	气候	晴	气温	7°~ -6°
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 从南岭上村往环秀运组件. 板车.			
施工方人员动态: 管理人员6人 施工人员20人					
施工机械动态: 汽车自带吊. 1辆.					
施工进度情况	环秀 1. 箱变电压接线. 2. 环网扁铁焊接. 3. 汇流箱、逆变器安装. 4. 支架安装4组. 组件安装1组.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘军宁		总监签阅		