

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽县南村镇环秀村光伏电站项目二期20MWp

日期	2017年12月20日 星期三	气候	晴	气温	7/-5℃
监理人员动态:	2人		材料进场、取样见证、合格情况: 从南岭上村环秀电站组件板 三汽车。		
施工方人员动态:	管理人员6人 施工人员17人				
施工机械动态:	商混搅拌运输车1辆 吊车1辆				
施工进度情况	环 1. 支架-组件安装 3组 系 2. 敷设240.3x25电缆线 组件板电缆 系 3. 浇筑板孔基础砼. 260个孔。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘学军		总监签阅		