

监 理 日 志

工程名称: 天津市津南区八里台镇环秀村光伏发电项目二期 20MWp.

日期	2017 年 12 月 28 日 星期 五	气候	晴	气温	13°-3°c
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员6人 施工员					
施工机械动态: 商混搅拌车1辆 铲车1辆.					
施工进度情况	环 1. 支架组件安装 12组. 2. 电缆桥架敷设. 汇流箱逆变器安装. 系 3. 浇筑支架桩孔砼. 130m³.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	下午开工和监理例会. 布置了12月30日并网发电				
记录人	刘军奎		总监签阅		