

# 监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市沁水县南村镇环秀村光伏发电项目二期20MWp.

|                        |                                                                            |                 |      |    |       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|-------|
| 日期                     | 2017年12月23日 星期六                                                            | 气候              | 多云   | 气温 | 9°-5° |
| 监理人员动态: 2人             |                                                                            | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |       |
| 施工方人员动态: 管理人员6人 施工员43人 |                                                                            |                 |      |    |       |
| 施工机械动态: 混凝土搅拌车1辆 铲车1辆  |                                                                            |                 |      |    |       |
| 施工进度情况                 | 环 1. 浇筑砼柱孔11方砼、浇筑220个孔<br>2. 支架、组串板安装 13组<br>3. 电工班、组串板线连接<br>4. 汇流箱、逆变器安装 |                 |      |    |       |
| 检查发现的问题                | 无                                                                          |                 |      |    |       |
| 处理措施、意见、结果             | 无                                                                          |                 |      |    |       |
| 协调内容或其他                |                                                                            |                 |      |    |       |
| 记录人                    | 刘建                                                                         |                 | 总监签阅 |    |       |