

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市沁县南村镇环孝林光伏发电项目二期20MWp.

日期	2017年12月24日 星期日	气候	晴	气温	5°/-5°
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员6人 施工人员43人					
施工机械动态: 商混搅拌车1辆/铲车1辆					
施工进度情况	环孝林 1. 浇筑破桩孔 226个. 2. 支架组件板安装 16组. 3. 电工杆架架设. 240电缆场架设. 4. 环网架设 焊接.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘金堂		总监签阅		