

监 理 日 志

工程名称: 新建东城市浮山县南村镇环系村光伏发电项目二期2017WP.

日期	2017年12月25日 星期一	气候	晴	气温	77-7°C
监理人员动态: 2人.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员11人 施工人员48人					
施工机械动态: 装载机1辆 铲车1辆.					
施工进度情况	环系 1. 支架组体安装. 13组. 2. 浇筑砼板孔 180个孔 3. 电器安装 接地环网焊接. 组体板电缆敷设.				
检查发现的问题	巡检发现支架有松动. 没有紧固.				
处理措施、意见、结果	现场通知. 班组长安排人员来修. 已修. 合格.				
协调内容或其他					
记录人	刘飞		总监签阅		