

监 理 日 志

工程名称: 福建省晋江市泽州县南村镇环秀村光伏电站二期20MWp.

日期	2017年12月26日 星期三	气候	晴	气温	9°-3°c
监理单位动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员11, 施工人员48人					
施工机械动态: 砼搅拌机1辆, 铲车1辆					
施工进度情况	环秀 1. 支架、组件安装 8组. 2. 电器安装 桁架 敷设 组件接地线敷设 3. 浇筑砼板孔 108个孔				
检查发现的问题	板帽浇筑砼超高				
处理措施、意见、结果	拆除重新浇筑 返工完成, 合格				
协调内容或其他					
记录人	刘经堂		总监签阅		