

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目20MWp.

日期	2017年12月30日 星期六	气候	多云转晴	气温	5-6°C
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员6人 施工队20人					
施工机械动态: 挖掘机1台					
施工进度情况	环 1. 支架、组件板安装 18组 系 2. 组件板敷设逆变器接线 房 3. 箱变基础回填、3-4#				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	下午2:30分钟开监理例会.				
记录人	刘继		总监签阅		