

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市沁水县南村镇环秀村光伏电站20MWp.

日期	2017年12月31日 星期日	气候	多云	气温	77-7.
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员6人 施工人员26人					
施工机械动态: 挖掘机1台					
施工进度情况 施工部位	环秀 1 支架安装组件板安装 18组. 2 组件板电缆敷设 逆变器接线. 3 箱变基础回填土.				
检查发现的问题	5#箱变基础回填土有大石头. 违反了图纸设计规范要求				
处理措施、意见、结果	在現場让施工班组停止回填土. 清理干净刷防腐漆清开始回填.				
协调内容 或其他					
记录人	刘继		总监签阅		