

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期20MWp.

日期	2018年05月20日 星期三	气候	晴转多云	气温	17°C
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员3人 施工人员15人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	环秀: 1. 组件板接地线连接. 2. 电缆桥架盖板加固. 3. 打对穿孔 4. 升压站维修.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今天上午9点整, 与王经理在会议西门口, 说环秀路, 如做方石铺七米宽沟, 垫层做0.800mm, 路面宽度得不到设计要求, 经理说能通车就行. 原因是石头太硬, 用机械再修路也不太好办.				
记录人	孙建		总监签阅		