

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市阳城县南村镇环秀村光伏发电项目二期20MWp.

日期	2018年04月17日 星期二	气候	晴	气温	23.7℃
监理人员动态: 2人.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员3人 施工队18人.					
施工机械动态: 无.					
施工进度情况 施工部位	道床 1. 围栏安装. 环秀 1. 围栏安装. 2. 束架打对穿孔. 安装对拉丝, 3. 逆变器消缺.				
检查发现的问题	巡检. 围栏立柱浇筑前没有清理干净.				
处理措施、意见、结果	清理干净后报验在浇筑. 已下发通知单.				
协调内容 或其他					
记录人	刘军		总监签阅		