

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏电站二期20MWp

日期	2018年05月05日 星期六	气候	阴转大雨	气温	26°/13°c
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员2人 施工人员5人				
施工机械动态:	三轮车1辆.				
施工进度情况	环秀 1. 高压电缆沟砌砖. 2. 三轮车拉水备料 下午下雨.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	上月4日. 预计并网送电. 因甲方没有协调好: 不能送电.				
记录人		总监签阅			