

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏电站二期20MWp

日期	2018年05月09日 星期三	气候	晴转多云	气温	23/14℃
监理人员动态: 2人.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员4人 施工人员8人					
施工机械动态: 汽车2辆.					
施工进度情况	进户环秀. 箱变基础打散水面.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今天下午2点开工前监理例会. 会议主要讲了10kV送电. 施工方再做一次全面排查. 南岭头村工地本月15日左右将预计开工. 施工方要把进度计划报上来及机械、人员、资质、资格报上来并做好技术交底.				
记录人	刘子豪		总监签阅		