

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南岭头村光伏发电项目二期20MWp

日期	2018年11月26日 星期六	气候	多云	气温	28/16°C
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员5人 施工人员20人					
施工机械动态: 挖掘机1台 打桩机1台 汽车1辆					
施工进度情况	南岭头村 1. 挖掘机1台平整场地 2. 打桩机退到茅山山头打桩 3. 人员在试装支架用汽车运送材料 逆庄环秀 4. 视频基础台打桩				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	南岭头村南面山头昨天没有协调好。现到茅山山头工作。				
记录人	刘继奎		总监签阅		