

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市沁水县南岭乡南岭村光伏电站项目二期20MWp

日期	2018年05月27日 星期日	气候	多云	气温	28/14℃
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员5人 施工人员16人					
施工机械动态: 汽车1辆 挖掘机1台 打桩机1台					
施工进度情况	南岭乡村 1. 挖掘机平整场地 2. 打桩机打桩完成120个。 3. 汽车从井底站往南岭乡村运支架檩条。 4. 支架安装, 6组。				
检查发现的问题	在巡检中, 发现有个别, 孔打的太深。				
处理措施、意见、结果	发现后, 立即通知打孔人员加强过紧。 打孔一定要按图纸要求的深度去做。 重新定位深度。				
协调内容或其他	南岭乡村土地在协调中。				
记录人	刘继		总监签阅		